




Wir bauen
Zukunft

Hier entsteht, gefördert durch die Bundesregierung aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages, ...



Umsetzung des Konjunkturprogramms II durch die GMSH

Präsentation in der 96. Sitzung des Wirtschaftsausschusses

Stand 20.05.2009

Inhalt

- Grundlagen
- Bedarfsanmeldungen bei der GMSH
- Abstimmung mit den Ministerien
- Erforderliche Rahmenbedingungen
- Rahmentermine
- Fazit

Grundlagen

- Seit 01.2009** fachliche Stellungnahmen für Baumaßnahmen auf Grundlage der angemeldeten Bedarfe
- 16.01.2009** 4 Aufträge für Machbarkeitsstudien für Maßnahmen des UKSH Kiel (aus Masterplanung)
- 30.01.2009** 2 Aufträge für Machbarkeitsstudien für Maßnahmen CAU Kiel (aus Masterplanung)
- Seit 02.2009** fortlaufende Beauftragung zur Erstellung von Kostenschätzungen für 24 Kleine Baumaßnahmen
- 17.02.2009** Vorlage der Grobkostenschätzungen der Maßnahmen für das UKSH Kiel beim Finanzministerium

Grundlagen

23.03.2009 Vorlage der Grobkostenschätzungen der Maßnahmen für die CAU Kiel beim Finanzministerium

07.04.2009 Zusammenstellung von möglichen Projekten im Hochschulbau an verschiedenen Standorten

07.05.2009 Erneute Abstimmung der Gesamtliste, zusätzliche neue Planungsaufträge

Nutzerseitige technische Inhaltsklärungen dauern an

Angemeldeter Bedarf bei der GMSH im April 2009

- Bauvolumen insgesamt **114.596.000 €** (Stand 07.04.2009)

UKSH KI	23,6 Mio	UKSH HL	34,4 Mio
CAU / FH KI	38,1 Mio	Uni / FH / MH HL	13,8 Mio
Uni / FH FL FH Westküste	4,7 Mio		

- 45 angemeldete Baumaßnahmen
 - 32 Große Baumaßnahmen, Bauvolumen ca. 103,5 Mio €
 - 13 Kleine Baumaßnahmen, Bauvolumen ca. 11 Mio €

Bestätigter Bedarf durch das Finanzministerium

- Bauvolumen insgesamt **76.500.000 €** (Stand Mai 2009)

UKSH KI	18,2 Mio	UKSH HL	20,3 Mio
CAU / FH KI	13,3 Mio	Uni / FH / MH HL	8,5 Mio
Uni / FH FL FH Westküste	3,2 Mio	Verwaltungsbau	13,0 Mio

- 30 Baumaßnahmen, davon 4 neue Planungsaufträge (10 Mio €)
 - 22 Große Baumaßnahmen, Bauvolumen ca. 73,0 Mio €
 - 8 Kleine Baumaßnahmen, Bauvolumen ca. 3,5 Mio €

Erforderliche Rahmenbedingungen

Ministerien

Nutzer

- Verbindliche Planungsvorgaben
- Keine neuen Anforderungsmerkmale durch den Nutzer

Finanzministerium

- verkürzte Genehmigungsverfahren HB Bau
- Termingerechte Mittelzuweisungen

GMSH

- Einsatz von Projektsteuerern
- große Vergabepakete

Rahmentermine

- Planungsaufträge durch FM bis Ende Mai 2009 an GMSH
- Bauaufträge ab Herbst 2009
- Baubeginn für kleine Maßnahmen im Herbst 2009
- Baubeginn für große Maßnahmen ab Frühjahr 2010
- Beauftragung aller Gewerke bis Ende 2010 erforderlich
- Bauausführende Endabrechnung bis Ende 2011 erforderlich

Fazit

Die GMSH ist zur Umsetzung des Konjunkturprogramms II aufgestellt und wird die Baumaßnahmen unter folgenden Randbedingungen umsetzen können:

- termingerechte Vorlage der Planungsaufträge
- allerhöchste Disziplin bei der Einhaltung der Planungsvorgaben
- verkürzte Verfahren HB Bau
- kurze Genehmigungszeiten
- termingerechte Mittelzuweisung