

Finanzministerium | Postfach 7127 | 24171 Kiel

Staatssekretär

Herrn
Vorsitzenden des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Günter Neugebauer, MdL
Landeshaus
24105 Kiel

nachrichtlich:

Herrn Präsidenten
des Landesrechnungshofes
Schleswig-Holstein
Dr. Aloys Altmann
Hopfenstr. 30
24103 Kiel

Kiel, 08. Januar 2009

***Voten der Arbeitsgruppe „Haushaltsprüfung“ vom 26.11.2008 zu den LRH-Bemerkungen
2008***

**hier: Votum zu Ziffer 12 - Erfolg und Fortschreibung des Generalplans „Deichverstärkung,
Deichverkürzung und Küstenschutz in Schleswig-Holstein“**

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
mit Votum zu Ziffer 12 der Arbeitsgruppe „Haushaltsprüfung“ vom 26.11.2008 wurde das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume gebeten, über das Ergebnis der Prüfung des Verwendungsnachweises der für die Deichverstärkung des Wasser und Bodenverbandes Oehe-Maasholm zugewendeten Fördermittel zu berichten.

Dieser Bitte kommt das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume hiermit nach. Ich bitte um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Dr. Arne Wulff

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume |
Postfach 50 09 | 24062 Kiel

Finanzausschuss des
Schleswig-Holsteinischen
Landtages
Herrn Vorsitzender
Günter Neugebauer
Landeshaus
24105 Kiel

Ihr Zeichen: L 213
Ihre Nachricht vom:
Unser Zeichen: V 453
Unsere Nachricht vom:

Der Staatssekretär
Telefon: 0431 988-7210
Telefax: 0431 988-7369

über das
Finanzministerium
Düsternbrooker Weg 64
24105 Kiel

23. Dezember 2008

**Voten der Arbeitsgruppe „Haushaltsprüfung“ vom 26. 11. 2008 zu den
LRH - Bemerkungen 2008
hier: Votum zu Ziffer 12 – Erfolg und Fortschreibung des Generalplans „Deichver-
stärkung, Deichverkürzung und Küstenschutz in Schleswig – Holstein“**

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

der Bitte des Finanzausschusses, über das Ergebnis der Prüfung des Verwendungsnach-
weises der für die Deichverstärkung des Wasser- und Bodenverbandes Oehe – Maasholm
zugewendeten Fördermittel zu berichten, komme ich gerne nach.

Als Anlage übersende ich Ihnen hierzu den Prüfvermerk des Landesbetriebes für Küsten-
schutz, Nationalpark und Meeresschutz vom 8. Dezember 2008 mit der Bitte um Kennt-
nisnahme.

Den Präsidenten des Landesrechnungshofes habe ich entsprechend unterrichtet.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Ernst-Wilhelm Rabius

Anlagen: Prüfvermerk des LKN mit Anlagen

Prüfbericht

Maßnahme:

Deichverstärkung Oehe- Maasholm

Träger:

Wasser- und Bodenverband Oehe- Maasholm
24392 Süderbrarup, Große Straße 15

Verwendungsnachweisprüfung

Die vom WBV Oehe- Maasholm dem LKN vorgelegten Unterlagen zur Verwendung der für die Maßnahme zugewendeten Fördermittel wurden baufachlich geprüft.

Veranlassung:

Die Hochwasserschutzanlagen des WBV waren wegen unzureichender Bestick-
Abmessungen und in Teilbereichen unzureichender Materialqualitäten der vorhandenen
Deichanlagen zu verstärken.

Es wurden vorab verschiedene Ausführungsvarianten planerisch untersucht und bewertet.

Planung der Hochwasserschutzanlagen

Für die Kosten der hierfür erforderlichen Planungs- und Untersuchungsleistungen wurden dem Verband folgende Fördermittel (Förderquote: 100%) bewilligt:

18.09.1995	Zuwendungsbescheid über 100.000 DM Zuschuss für den Ing.- Vertrag über Planungen (51.129,18 €)
06.05.1996	entsprechend dem Planungsfortschritt Zuwendungsbescheid über 200.000DM Zuschuss für den Ing.- Vertrag über Planungen (102.258,37 €)
03.06.1996	Zuwendungsbescheid über 67.000 DM Zuschuss für Vermessung (34.256,55 €)
11.09.1997	entsprechend dem Planungsfortschritt Zuwendungsbescheid über 10.500 DM Zuschuss für Vermessung (53.685,64 €)
06.05.1996	Zuwendungsbescheid über 120.000 DM Zuschuss für UVP (61.355,02 €)
11.09.1997	entsprechend dem Planungsfortschritt Zuwendungsbescheid über 30.000 DM Zuschuss für Vermessung (15.338,75 €)
11.03.1999	entsprechend dem Planungsfortschritt Zuwendungsbescheid über 117.000 DM Zuschuss für Planungskosten OT Maasholm (59.821,15 €)
19.04.1999	entsprechend dem Planungsfortschritt Zuwendungsbescheid über 23.000 DM Zuschuss für Restfinanzierung der Ursprungsplanung zum Ing.- Vertrag vom 26.07.1995 und 23.06.1998 (11.759,71 €)

- | | |
|------------|---|
| 27.07.1999 | entsprechend dem Planungsfortschritt Zuwendungsbescheid über 140.000 DM Zuschuss für Überplanung des Entwurfs und der Genehmigungsplanung in Anpassung an neu festgesetzten Bemessungswasserstand (71.580,86 €) |
| 19.11.1999 | entsprechend dem Planungsfortschritt Zuwendungsbescheid über weitere 20.000 DM Zuschuss für Überplanung des Entwurfs und der Genehmigungsplanung in Anpassung an neu festgesetzten Bemessungswasserstand (10.225,83 €) |
| 13.06.2000 | entsprechend dem Planungsfortschritt Teilwiderrufs- und Rückziehungsbescheid zum Zuwendungsbescheid vom 27.07.1999 und Zuwendungs- und Änderungsbescheid vom 19.11.1999 wegen Kostenreduzierung über insgesamt 10.900 DM (5.573,08 €) |

Die Summe der ausgezahlten Zuwendungen für die vorauslaufenden Planungsleistungen beträgt 816.600,00 DM (417.520,95 €).

Dem stehen nach stichprobenweiser Prüfung der vorgelegten Unterlagen nachgewiesene Ausgaben in Höhe von 813.810,31 DM (416.094,60 €) gegenüber.

Hieraus ergeben sich nicht förderfähige Ausgaben in Höhe von 2.789,69 DM (1.426,35€).

Hierüber erfolgt ein entsprechender Rückforderungsbescheid.

Herstellung der Hochwasserschutzanlagen:

Aus baupraktischen Gründen wurde im Rahmen des Hafenausbaus Maasholm 1998 die Erstellung des dortigen Hochwasserschutzes vorgezogen. Der Grunderwerb für die Bodenentnahmefläche zur Deichverstärkung erfolgte in 2001.

Die eigentliche Deichverstärkung begann im Sommer 2002.

Für die vorstehenden Maßnahmen ergingen folgende Zuwendungsbescheide mit vorläufigen Förderquoten:

- | | |
|------------|---|
| 30.11.1998 | Zuwendungsbescheid über 261.000 DM Zuschuss für die vorgezogene Teilmaßnahme OT Maasholm (90.31% Zuschuss) (133.447,18 €) |
| 08.10.2001 | Zuwendungsbescheid über 320.000 DM Zuschuss für Planung bis zur Ausschreibungsreife und Grunderwerb (90% Zuschuss) (163.613.40 €) |
| 13.05.2002 | Änderung des Zuwendungsbescheides vom 08.10.2001 über weitere 5.330.000 € (10.424.573.90 DM), insgesamt jetzt also 5.493.613.40€ für den Bau zusätzlich zur vorgezogenen Maßnahme von 1998. |

Die endgültige Höhe der Zuwendung für die Baumaßnahme wurde mit Erlass der Ministerin für ländliche Räume, Landesplanung, Landwirtschaft und Tourismus vom 24.07.2001 wie folgt geregelt:

Bezogen auf die im Entwurf ermittelten und dem Finanzierungsantrag zugrunde gelegten Gesamtkosten von 11,920 Mio. DM (6,095 Mio. €) soll die Förderung 90% betragen.

Bei Unterschreitung der Gesamtkosten von 11,292 Mio. DM (5,774 Mio. €) soll die Eigenbeteiligung als Festbetrag mit 564.000 DM(288.368,62 €) erfolgen.

Bei Gesamtkosten zwischen 11,920 Mio. DM (6,095 Mio. €) und 11,292 Mio. DM (5,774 Mio. €) soll die Zuwendung als Festbetrag mit 10,728 Mio. DM (5.485 Mio. €) erfolgen.

02.09.2002 Änderungs- und Teilrückziehungsbescheid zu den
Zuwendungsbescheiden vom 30.11.1998 für die vorgezogene
Teilmaßnahme OT Maasholm, 08.10.2001 für die Planung bis
Ausschreibungsreife und den Grunderwerb sowie vom 13.05.2002 für
den Bau:

Nach der Submission für den Deichbau (Kosten der Baumaßnahme
gemäß Submissionsergebnis und für Maßnahme Hafenvorfeld und
Grunderwerb von insgesamt 5.228.232.77€) wurde die
Eigenbeteiligung gemäß Förderungs- Erlass vom 24.07.2001 als
Festbetrag mit 564.000 DM(288.368,62 €) festgesetzt.

Daraus resultiert eine Gesamtzuwendung bis zur Höhe von
5.228.232.77 € - 288.368,62 € = 4.940.376,75 €.
Dies entspricht einer Förderquote von 94,49 %.

Im Weiteren wurden bei unveränderter Fördersumme nur Anpassungen der jährlichen
Zuwendungsbeträge entsprechend dem Baufortschritt vorgenommen.

29.11.2002 Änderungsbescheid zum Zuwendungsbescheid vom 08.10.2001 i.d.F.v.
02.09.2002
22.12.2003 Änderungsbescheid zum Zuwendungsbescheid vom 08.10.2001 i.d.F.v.
29.11.2002: Verschiebung der Zuwendung 2003 und 2004, Förderung
bleibt in der Summe unverändert.
24.11.2004 Änderungsbescheid zum Zuwendungsbescheid vom 08.10.2001 i.d.F.v.
22.12.2003: Verschiebung der Zuwendung 2004, und 2005, Förderung
bleibt in der Summe unverändert.

Nach Ende der Maßnahme war eine Überzahlung zu erkennen, daher erfolgte am:

18.11.2005 Teilrückforderungs- und Teilrückziehungsbescheid zum
Zuwendungsbescheid vom 08.10.2001 i.d.F.v. 24.11.2004 über
63.658,88 € aus 2004.
18.11.2005 Teilrückforderungs- und Teilrückziehungsbescheid zum
Zuwendungsbescheid vom 08.10.2001 i.d.F.v. 24.11.2004 über
300.000 € aus 2005 (dieser Betrag wurde nicht ausgezahlt).

Gegen den Teilrückforderungs- und Teilrückziehungsbescheid vom 18.11.2005 zur
Rückziehung der Mittel aus 2004 hat der Maßnahmeträger mit Schreiben vom 30.11.2005
Widerspruch eingelegt und zunächst nur einen Betrag in Höhe von 20.000 € zurückerstattet.
Über den Widerspruch gegen die weitere Rückforderung in Höhe von 43.658,88 € sollte im
Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung entschieden werden.

31.12.2005 Ende des Bewilligungszeitraumes.

Leistungen für Dritte:

Für den Bauabschnitt „Ortslage Maasholm, Norderstraße“ ergaben sich bei den Hochwasserschutzmaßnahmen auf dem Grundstück des Anliegers „Doose“ zusätzliche Kosten aufgrund besonderer Ausführungswünsche. Diese wurden, da nicht zuwendungsfähig, dem Anlieger vom WBV in Rechnung gestellt.

Der Anleger „Weber“ hat die Bauausführung der Maßnahme auf seinem Grundstück selbst erbracht, ihm wurde diese Leistung erstattet, zusätzlich wurde ihm Material gestellt. Die Kosten dieses Maßnahmeteils wurden in einer Vergleichsvereinbarung (ansonsten Widerspruch gegen den Planfeststellungsbeschluss mit Folge der Zeitverzögerung für den Baubeginn) mit dem ALR Kiel vom 09.03.2001 als förderfähig anerkannt und sind Teil der Gesamtmaßnahme.

Ebenso wurden beim Bauabschnitt „Wormshöfter Damm“ Straßenbaumaßnahmen als nicht zuwendungsfähige Sonderleistungen gegen Kostenerstattung (Vereinbarung zwischen dem Land Schleswig- Holstein, Straßenbauverwaltung, endvertreten durch das Straßenbauamt Flensburg, Entwurf vom 08.06.2004) mit erbracht.

Die Summe der für Dritte gegen Erstattung erbrachten Leistungen beträgt 35.019,35 €.
Diese Kosten sind nicht förderungsfähig.

Die stichprobenweise Prüfung der vorgelegten Unterlagen für die Baumaßnahme ergab, dass:

- bei der Aufstellung der Bauausgaben die laufende Grundsteuer mit in Ansatz gebracht wurde (19.12.2002 und 17.02.2003 je 45,47 €, 29.01.2004 und 26.04.2005 und 13.02.2006 je 3,97 €), diese ist nicht zuwendungsfähig, die Zahlung vom 13.02.2006 erfolgte zusätzlich noch außerhalb des Zuwendungszeitraumes und wird deshalb als nicht förderungsfähig festgestellt,
- die Zahlungen 16.04.2004 an Moderstzki (165 €), Davids (214 €), 15er Gemeinschaft Maasholm (272 €), 5er Gemeinschaft Maasholm (422 €), Amt Gelting für Gemeinde Maasholm (698 €) und 19.04.2004 an Matz (1.379 €) nicht begründet sind, sie werden deshalb als nicht förderungsfähig festgestellt
- die Zahlung 18.09.2006 an Büro Mohn (3.508,71 €) ist nicht begründet und liegt zusätzlich noch außerhalb des Zuwendungszeitraumes. Sie ist daher nicht zuwendungsfähig.
- Die Fa. Davids hat in ihrer Schlussrechnung vom 26.07.2005 bei der Aufstellung der Abschlagsrechnungen für die Ermittlung des Schlusszahlungsbetrags die für die 19. Abschlagsrechnung geleistete Zahlung mit 155 T€ um 2 T€ niedriger als tatsächlich erfolgt angesetzt und damit eine um 2.000 € zu hohe Schlusszahlungssumme ermittelt. Dieser Betrag ist nicht zuwendungsfähig.

Die Summe der hieraus nicht zuwendungsfähigen Kosten beträgt: 6.761,56 €.

Laut vorgelegtem VN ergab sich für den WBV ein Zahlungsanspruch gegen den Zuwendungsgeber in Höhe von:

3.221,64 €.

Insofern schien der Widerspruch des WBV vom 30.11.2005 gegen die weitere Rückforderung in Höhe von 43.658,88 € aus Sicht des Verbandes gerechtfertigt.

Nach Prüfung der vorgelegten Verwendungsnachweises ergibt sich folgendes:

Gesamtkosten der Baumaßnahme:	4.897.070,18 €
Nicht förderfähige Kosten:	
aus Leistungen für Dritte	35.019,35 €
sonstige nicht förderfähige Kosten:	<u>6.761,56 €</u>
Summe:	41.780,91 €

<u>Förderfähige Gesamtkosten der Baumaßnahme:</u>	<u>4.855.289,27 €</u>
zu erbringende Eigenleistung als Festbetrag:	288.368,62 €
daraus resultierender Zuwendungsanspruch:	<u>4.566.920,65 €</u>


tatsächlich in Anspruch genommene Zuwendungen:	4.570.460,57 €
--	----------------

Rückforderungsanspruch des Landes:	3.539,92 €
---	-------------------

Im Zuge des Rückforderungsbescheides wird der Widerspruch des Verbandes vom 30.11.2005 gegen den Teiltrückforderungs- und Teiltrückziehungsbescheid vom 18.11.2005 zur Rückziehung der Mittel aus 2004 beschieden.

Weiterhin wurden die Mittel z.T. nicht fristgerecht verwendet:
Aus der vorläufigen Zinsberechnung ergibt sich ein weiterer Zahlungsanspruch des
Zuwendungsgebers in Höhe von: 7.810,93 €

Für den Prüfvermerk:


Jens Riemer

Datum	Betreff	DM
28.10.1996	Re. Springer, Vermessung	10 950.00
21.11.1996	Re. Springer, Vermessung	25 000.00
08.11.1995	1. Abschl.Re. Ing.- Büro Mohn, Honorarzone II, Mittelsatz	58 500.00
18.01.1996	2. AbschlRe Mohn	31 600.00
16.02.1996	3. AbschlRe Mohn 35.000 gezahlt nur "Abschl." 10.000	10 000.00
16.12.1996	3. AbschlRe Mohn 35.000 gezahlt nur "Rest" 25.600	25 600.00
27.03.1996	4. AbschlRe Mohn	37 500.00
03.09.1996	5. AbschlRe Mohn	44 200.00
29.11.1996	6. AbschlRe Mohn	63 900.00
30.11.1998	7. AbschlRe Mohn (Polderlösung)	96 000.00
22.03.1999	2. TeilschlussRe. Mohn Entw.u.GenPlang.	22 294.41
07.05.1996	AbschlRe. GFN	9 671.48
01.08.1996	AbschlRe. GFN	36 003.12
11.12.1996	AbschlRe. GFN	71 373.82
25.08.1997	4. AbschlRe. GFN	32 939.20
01.12.1998	Re. GFN Kopien PlanfVerf./1	722.20
12.10.1998	Re. GFN Kopien PlanfVerf.	6 373.20
20.10.1999	AbschlRe GFN Überplanung	53 354.84
13.10.1999	Re. GFN Kopien PlanfVerf./2 von 1889	60 450.04
13.04.1999	1. AbschlRe. zur 3. Teilschlussre. Überplanung Mohn honorarzone 2, Mittelsatz	50 000.00
28.06.1999	2. AbschlRe. zur 3. Teilschlussre. Überplanung Mohn honorarzone 2, Mittelsatz	50 000.00
22.10.1999	3. AbschlRe. zur 3. Teilschlussre. Überplanung Mohn	16 000.00
20.04.2000	Re. ALR für PlanfBeschluss	1 378.00
Summe Rechnungen		813 810.31
		416 094.60 €
18.09.1995	Zuwendungsbescheid: Ing.- Vertrag	100 000.00
06.05.1996	Zuwendungsbescheid: Ing.- Vertrag	200 000.00
06.05.1996	Zuwendungsbescheid: Ing. UVS	120 000.00
03.06.1996	Zuwendungsbescheid: Vermessungsarbeiten	67 000.00
11.09.1997	Zuwendungsbescheid zum Bescheid v. 25.11.1996 hier Nachtrag Ing.- UVS	30 000.00
11.09.1997	Zuwendungsbescheid zum Bescheid v. 18.09.1996 u. 05.06.1996 hier Nachtrag Ing.	10 500.00
11.03.1999	Zuwendungsbescheid: Umplanung auf neuen Bemessungswasserstand	117 000.00
19.04.1999	Zuwendungsbescheid: Restfinanzierung Ursprungsplanung	23 000.00
27.07.1999	Zuwendungsbescheid: Überplanung Entwurf	140 000.00
19.11.1999	Zuwendungsbescheid: Überplanung Entwurf	20 000.00
13.06.2000	Zuwendungsbescheid: Rückziehung Ursprungsplanung	-10 900.00
Summe Zuwendungsbescheide		816 600.00
		417 520.95 €
In den Jahren 1995 bis 2000 hat der WBV für Ursprungsplanung und Überplanung bis einschl Genehmigung erhalten:		816 600.00
und davon durch Rechnung belegt ausgegeben:		-813 810.31
Daraus resultiert eine Überzahlung von:		2 789.69
		1 426.35 €

Datum	Zuwendungen gemäß Bauausgabebuch	Zuwendung €
11.12.1998	Zahlungsanforderung 1 (01.12.1998) über 261.000DM zum Zuwendungsbescheid vom 30.11.1998	133 447.18
30.10.2001	Zahlungsanforderung 1 (22.10.2001) über 200.000DM (102.258.37€) zum Zuwendungsbescheid vom 8.10.2001	102 258.37
12.02.2002	Zahlungsanforderung 2 (09.01.2002) über 61.355.02€ zum Zuwendungsbescheid vom 8.10.2001	61 355.02
01.07.2002	Zahlungsanforderung 3 (05.06.2002) über 100.000€ zum Zuwendungsbescheid vom 8.10.2001/ 13.05.2002	100 000.00
15.08.2002	Zahlungsanforderung 4 (25.07.2002) über 250.000€ zum Zuwendungsbescheid vom 8.10.2001/ 13.05.2002	250 000.00
18.09.2002	Zahlungsanforderung 5 (30.08.2002) über 250.000€ zum Zuwendungsbescheid vom 8.10.2001/ 13.05.2002	250 000.00
01.10.2002	Zahlungsanforderung 7 (01.10.2002) über 105.000€ zum Zuwendungsbescheid vom (30.11.1998- Hafenvorfeld), 8.10.2001/ 13.05.2002 und Änderungs- und Teilrückziehungsbescheid vom 02.09.2002	105 000.00
04.10.2002	Zahlungsanforderung 6 (09.09.2002) über 250.000€ zum Zuwendungsbescheid vom (30.11.1998- Hafenvorfeld), 8.10.2001/ 13.05.2002 und Änderungs- und Teilrückziehungsbescheid vom 02.09.2002	250 000.00
01.01.2003	Zahlungsanforderung 8 (03.12.2002) über 700.000 zum Zuwendungsbescheid vom (30.11.1998- Hafenvorfeld), 8.10.2001/ 13.05.2002 und Änderungs- und Teilrückziehungsbescheid vom 02.09.2002 sowie Änderungsbescheid vom 29.11.2002	700 000.00
10.03.2003	Zahlungsanforderung 9 (18.02.2003) über 750.000 zum Zuwendungsbescheid vom (30.11.1998- Hafenvorfeld), 8.10.2001/ 13.05.2002 und Änderungs- und Teilrückziehungsbescheid vom 02.09.2002 sowie Änderungsbescheid vom 29.11.2002	750 000.00
15.05.2003	Zahlungsanforderung 10 (29.04.2003) über 250.000 zum Zuwendungsbescheid vom (30.11.1998- Hafenvorfeld), 8.10.2001/ 13.05.2002 und Änderungs- und Teilrückziehungsbescheid vom 02.09.2002 sowie Änderungsbescheid vom 29.11.2002	250 000.00
04.08.2003	Zahlungsanforderung 11 (16.07.2003) über 250.000 zum Zuwendungsbescheid vom (30.11.1998- Hafenvorfeld), 8.10.2001/ 13.05.2002 und Änderungs- und Teilrückziehungsbescheid vom 02.09.2002 sowie Änderungsbescheid vom 29.11.2002	250 000.00
15.10.2003	Zahlungsanforderung 12 (08.10.2003) über 158.400 zum Zuwendungsbescheid vom (30.11.1998- Hafenvorfeld), 8.10.2001/ 13.05.2002 und Änderungs- und Teilrückziehungsbescheid vom 02.09.2002 sowie Änderungsbescheid vom 29.11.2002	158 400.00

30.12.2003	Zahlungsanforderung 13 (22.12.2003) über 217.000 zum Zuwendungsbescheid vom (30.11.1998- Hafenvorfeld), 8.10.2001/ 13.05.2002 und Änderungs- und Teilrückziehungsbescheid vom 02.09.2002 sowie Änderungsbescheid vom 29.11.2002 und Änderungsbescheid vom 22.12.2003	217 000.00
24.02.2004	Zahlungsanforderung 14 (06.02.2004) über 250.000 zum Zuwendungsbescheid vom ... 8.10.2001 ... i.d.F.v. Änderungsbescheid vom 22.12.2003	250 000.00
23.04.2004	Zahlungsanforderung 15 (15.04.2004) über 250.000 zum Zuwendungsbescheid vom ... 8.10.2001 ... i.d.F.v. Änderungsbescheid vom 22.12.2003	250 000.00
21.05.2004	Zahlungsanforderung 16 (11.05.2004) über 250.000 zum Zuwendungsbescheid vom ... 8.10.2001 ... i.d.F.v. Änderungsbescheid vom 22.12.2003	250 000.00
27.07.2004	Zahlungsanforderung 17 (12.07.2004) über 250.000 zum Zuwendungsbescheid vom ... 8.10.2001 ... i.d.F.v. Änderungsbescheid vom 22.12.2003	250 000.00
26.10.2004	Rücküberweisung 241962.57€ da Mittel nicht fristgerecht verausgabbar	-241 962.57
22.11.2004	Zahlungsanforderung 18 (28.10.2004) über 250.000 zum Zuwendungsbescheid vom ... 8.10.2001 ... i.d.F.v. Änderungsbescheid vom 22.12.2003	250 000.00
21.02.2005	Rückzahlung 188.000€, Annahme- Vermerk 15.02.2005 in der Akte	-188 000.00
01.12.2004	Zahlungsanforderung 19 (25.11.2004) über 54.962,57 zum Zuwendungsbescheid vom ... 8.10.2001 ... i.d.F.v. Änderungsbescheid vom 22.12.2003	54 962.57
21.04.2005	Zahlungsanforderung 20 (18.02.2005) über 188.000 zum Zuwendungsbescheid vom ... 8.10.2001 ... i.d.F.v. Änderungsbescheid vom 22.12.2003, zuletzt 24.11.2004	188 000.00
02.12.2005	Rückzahlung Zuwendung	-20 000.00
23.02.2006	Rückzahlung Zuwendung	-50 000.00
Ausgezahlter Zuschuss		4 570 460.57

Datum	Ausgaben gemäß Bauausgabebuch	Ausgaben Baumaßnahme einschl. Leistungen für Dritte €	nicht förderfähige Ausgaben €
18.12.1998	Amt Gelting für vorgezogene Maßnahme Hafen Maasholm	147 763.35	
05.12.2001	Grundstückskauf Boysen: Bodenentnahme	86 295.84	
17.12.2001	Finanzamt Flensburg: Grunderwerbsteuer	3 064.68	
18.12.2001	Amtsgericht Kappeln Grundbuchsache	97.15	
18.12.2001	Rechtsanwalt Wilhelm und Nissen, Grundstückskaufvertrag Boysen	512.38	
18.12.2001	Ing.- Büro Mohn 3. TeilschlussRe. Überplanung Entw. u. GenPlang.	3 289.09	
18.12.2001	KSK Ingenieure Eutin VOF- Verfahren	7 473.04	
15.02.2002	Cl.H. Boysen Erstattung Vorleistungen Vermessungskosten	3 089.36	
22.02.2002	Ing.- Büro Mohn 1. AbschlRe. HWS	33 000.00	
18.03.2002	Notare Wilhelm & Nissen Kaufvertrag Grunderwerb Bodenentnahme	448.86	
16.04.2002	H. Müller Baugrund Baugrunduntersuchung, Bohren	1 931.40	
16.04.2002	Ing.- Büro Biethahn & Partner Vermessungsarbeiten, 1.Abschl.Re.	7 700.00	
16.04.2002	Ing.- Büro Mohn Anteil 2./ 3. AbschlRe.	15 000.00	
24.04.2002	ZLB Amtsgericht Kappeln: Grundbuchsache	240.00	
05.07.2002	Ing.- Büro Biethahn & Partner Vermessungsarbeiten, 2. Abschl.Rechn.	2 600.00	
05.07.2002	LANU- Bodengutachten	2 765.08	
05.07.2002	Ing.- Büro Mohn 2./ 3. AbschlRe. HWS	33 000.00	
05.07.2002	Ing.- Büro Mohn Anteil 2./ 3. AbschlRe.	18 000.00	
05.07.2002	Ing.- Büro Mohn 4. AbschlRe. HWS	5 500.00	
05.07.2002	Ing.- Büro Mohn 5. AbschlRe. HWS	5 500.00	
05.07.2002	Ing.- Büro Mohn 6. AbschlRe. HWS	8 225.00	
29.07.2002	Laboruntersuchungen für LANU	8 065.63	
06.08.2002	Ing.- Büro Mohn 7. AbschlRe. HWS	8 225.00	
20.08.2002	Tiefbau Davids 1. AbschlRe.	165 000.00	
20.08.2002	Büro GFN 1.AbschlRe. LBP	4 988.00	
02.09.2002	Tiefbau Davids 1. AbschlRe. 1. Teil	89 000.00	
20.09.2002	Ing.- Büro Mohn 1. AbschlRe. HWS	8 225.00	
20.09.2002	Tiefbau Davids 1. AbschlRe.2.Teil	65 000.00	
23.09.2002	Tiefbau Davids 3. AbschlRe./1	51 151.70	
24.09.2002	Tiefbau Davids 3. AbschlRe./2	126 000.00	
08.10.2002	Tiefbau Davids 3. AbschlRe./3	58 848.30	
09.10.2002	Ing.- Büro Mohn 9. AbschlRe. HWS	8 225.00	
18.10.2002	Entschädigungszahlung D. Matz	12 408.00	
23.10.2002	Entschädigungszahlung Jürgen. Braack	2 445.00	
23.10.2002	Entschädigungszahlung Amt Gelting	6 283.00	
25.10.2002	Tiefbau Davids 4. AbschlRe.	226 000.00	
01.11.2002	Entschädigungszahlung Fünfergem. Maasholm	3 803.00	
04.11.2002	Entschädigungszahlung Fa. Modersitzki	1 480.00	
04.11.2002	Entschädigungszahlung Ernst Davids	1 931.00	
12.11.2002	Ing.- Büro Mohn 10. AbschlRe. HWS	16 450.00	
12.11.2002	Ing.- Büro Reichenberger Beweissicherung	448.34	
27.11.2002	Tiefbau Davids 5. AbschlRe	59 000.00	
09.12.2002	Ing.- Büro Mohn 1. AbschlRe. Strassenbau	8 300.00	
19.12.2002	Amtskasse Gelting Grundsteuer	45.47	45.47
23.12.2002	Tiefbau Davids 6. AbschlRe./1	29 840.00	

Datum	Ausgaben gemäß Bauausgabebuch	Ausgaben Baumaßnahme einschl. Leistungen für Dritte €	nicht förderfähige Ausgaben €
09.01.2003	Ing.- Büro Biethan & Partner Vermessung, 3. Abschl.Rechnung	2 400.00	
13.01.2003	Tiefbau Davids 6. AbschlRe./2	219 160.00	
16.01.2003	Ing.- Büro Mohn 11. AbschlRe. HWS	11 450.00	
06.02.2003	Tiefbau Davids 7. AbschlRe	190 000.00	
14.02.2003	LandAmt f Strassenbau BodenLabor	2 607.59	
14.02.2003	Ing.- Büro Mohn 12. AbschlRe. HWS	11 450.00	
17.02.2003	Amtskasse Gelling Grundsteuer	45.47	45.47
19.02.2003	Tiefbau Davids 8. AbschlRe./1	263 600.00	
14.03.2003	LANU	2 406.47	
14.03.2003	Ing.- Büro Biethan & Partner Grenzberechnung, Grenzherstellung	4 548.33	
14.03.2003	Tiefbau Davids 8. AbschlRe./2	5 400.00	
14.03.2003	Ing.- Büro Mohn 13. AbschlRe. HWS	11 450.00	
21.03.2003	Tiefbau Davids 9. AbschlRe./1	200 000.00	
27.03.2003	Tiefbau Davids 9. AbschlRe./2	241 000.00	
14.04.2003	Ing.- Büro Mohn 14. AbschlRe. HWS	11 450.00	
23.04.2003	Tiefbau Davids 10. AbschlRe	113 000.00	
06.05.2003	Tiefbau Davids 11. AbschlRe	139 000.00	
16.05.2003	Erich Weber, Maasholm für dessen Bauleistungen gem. Vermerk ALR	7 004.49	
16.05.2003	Ing.- Büro Mohn 15. AbschlRe. HWS	11 450.00	
04.06.2003	Tiefbau Davids 12. AbschlRe	163 000.00	
16.06.2003	Ing.- Büro Mohn 16. AbschlRe. HWS	8 225.00	
11.07.2003	Tiefbau Davids 13. AbschlRe./1	87 000.00	
16.07.2003	Ing.- Büro Mohn 17. AbschlRe. HWS	8 225.00	
31.07.2003	Tiefbau Davids 13. AbschlRe./2	30 000.00	
19.08.2003	Ing.- Büro Mohn 18. AbschlRe. HWS	8 225.00	
19.08.2003	Tiefbau Davids 14. AbschlRe.	132 000.00	
09.09.2003	Ing.- Büro Mohn 19. AbschlRe. HWS	8 225.00	
15.10.2003	Ing.- Büro Mohn 20. AbschlRe. HWS	8 225.00	
15.10.2003	Ausgleichsentschädigung Flächen der Gemeinde Maasholm u. Yachthafen	24 067.00	
31.10.2003	Tiefbau Davids 15. AbschlRe.	134 000.00	
07.11.2003	Ing.- Büro Mohn 21. AbschlRe. HWS	8 225.00	
02.12.2003	Ing.- Büro Reichenberger Beweissicherug Exhhöft	3 323.75	
02.12.2003	Tiefbau Davids 16. AbschlRe.	170 000.00	
02.12.2003	Ing.- Büro Mohn 22. AbschlRe. HWS	8 225.00	
07.01.2004	WTT Nord Gastank Schleieck	580.00	
08.01.2004	Ing.- Büro Mohn 23. AbschlRe. HWS	8 225.00	
29.01.2004	Amt Gelling Grundsteuer	3.97	3.97
03.02.2004	Tiefbau Davids 17. AbschlRe.	216 000.00	
24.02.2004	Nord- Labor, Pinneberg Asphaltlabor	917.79	
02.03.2004	Ing.- Büro Mohn 24. AbschlRe. HWS	8 225.00	
04.03.2004	Ing.- Büro Mohn 25. AbschlRe. HWS	8 225.00	
17.03.2004	Tiefbau Davids 18. AbschlRe.	157 000.00	
16.04.2004	Tiefbau Davids 19. AbschlRe./1	73 000.00	
19.04.2004	Dieter Matz, Maasholm ohne Nachweis	1 379.00	1 379.00
16.04.2004	Amt Gelling an Gemeinde Maasholm ohne Nachweis	698.00	698.00
16.04.2004	Fünfergemeinschaft Maasholm z.H. J. Höper ohne Nachweis	422.00	422.00
19.04.2004	15er Gemeinschaft Maasholm ohne Nachweis	272.00	272.00

Datum	Ausgaben gemäß Bauausgabebuch	Ausgaben Baumaßnahme einschl. Leistungen für Dritte €	nicht förderfähige Ausgaben €
16.04.2004	Ernst Davide, Maasholm ohne Nachweis	214.00	214.00
16.04.2004	Fa. Modersitzki, Maasholm ohne Nachweis	165.00	165.00
29.04.2004	Tiefbau Davids 18. AbschRe./2	84 000.00	
02.06.2004	Landeskass SH (LANU 542) LANU_ Baugrundberatung	8 794.34	
09.06.2004	Ing.- Büro Mohn 26. AbschRe. HWS	15 000.00	
09.06.2004	Ing.- Büro Mohn 2. AbschRe. Strassenbau	16 700.00	
16.06.2004	Tiefbau Davids 20. AbschRe.	140 000.00	
25.06.2004	EUROVIA Teerbau GmbH 1. AbschRe.	165 000.00	
02.09.2004	Tiefbau Davids 21. AbschRe.	61 000.00	
09.09.2004	Ing.- Büro Mohn 3. AbschRe. Strassenbau	2 500.00	
09.09.2004	Ing.- Büro Mohn 27. AbschRe. HWS	15 000.00	
26.11.2004	Ing.- Büro Mohn 28. AbschRe. HWS	12 000.00	
26.11.2004	Nord- Labor, Pinneberg Asphaltlabor	3 397.00	
21.12.2004	Tiefbau Davids 22. AbschRe.	80 000.00	
28.01.2005	Ing.- Büro Biethan & Partner Schlussrechnung Vermessungsarbeiten für Ausführungsplanung, Auftrag aus 2002	2 532.97	
15.02.2005	EUROVIA Teerbau GmbH Schlussrechnung	18 843.93	
26.04.2005	Amt Gelting Grundsteuer	3.97	3.97
26.04.2005	Dipl.- Ing. Carsten De Vries, NMS Vermessung: Grenzherstellung	2 136.70	
13.07.2005	Fa. Nebel & Partner Schlussvermessung	7 888.00	
03.08.2005	Tiefbau Davids TeilBaumaßn. HWS Doose, Norderstraße	16 818.83	
03.08.2005	Tiefbau Davids 23. AbschRe.	100 000.00	
10.08.2005	Ing.- Büro Mohn 29. AbschRe. HWS	12 000.00	
28.10.2005	GFN, Kiel Schlussrechnung LBP	3 889.92	
01.11.2005	Ing.- Büro Mohn 3. TeilschlussRe. Überplanung Entw. u. GenPlang. / SchlussRe. Strassenbau	1 605.50	
10.11.2005	Ing.- Büro Mohn Schlussrechnung Hochwasserschutz	13 969.57	
14.11.2005	Tiefbau Davids Schlussrechnung Bau	40 104.24	
13.02.2006	Amt Gelting Grundsteuer	3.97	3.97
18.09.2006	Büro Mohn kein Beleg	3 508.71	3 508.71
	Leistungen für Dritte: Straßenbau		29 047.34
	Leistungen für Dritte: Grundstück Doose		5 972.01
	Gesamtausgaben Baumaßnahme	4 897 070.18	41 780.91
Förderfähige Kosten der Baumaßnahme		4 855 289.27	

förderfähige Kosten der Baumaßnahme 4 855 289.27 €

**gemäß Erlass vom 24.07.2001
zu erbringende Eigenleistung 288 368.62 €**

tatsächlich erbrachte Eigenleistung 284 828.70 €
als Differenz zwischen förderfähigen Kosten
und ausgezahltem Zuschuss

Rückforderungsanspruch des Landes 3 539.92 €
als Differenz zwischen zu erbringender und
erbrachter Eigenleistung

Eigenleistung Baumaßnahme 5.94%
Förderquote Baumaßnahme (%) 94.06%