

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und  
Tourismus | Postfach 7128 | 24171 Kiel

Vorsitzenden des  
Wirtschafts- und  
Digitalisierungsausschusses des  
Schleswig-Holsteinischen Landtages  
Herrn Claus Christian Claussen, MdL  
Landeshaus  
24105 Kiel

Staatssekretärin

Schleswig-Holsteinischer Landtag  
Umdruck 20/6716

22. Juni 2026

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

der Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss hat sich in seiner 86. Sitzung am  
03.06.2026 unter TOP 2 befasst mit:

- a) Die Landesstraßensanierung muss wieder Priorität haben - Antrag der Fraktionen  
von FDP, SPD und SSW Drucksache 20/3440 (neu) - 2. Fassung,
- b) Schriftlicher Bericht über das „Erhaltungsprogramm Landesstraßen 2023 - 2027“  
Bericht der Landesregierung Drucksache 20/3554.

Nach einem Bericht durch Staatssekretärin Henckel sowie Vertretern des LBV.SH und des  
Gutachterbüros wurde im Zuge der Beratung um eine Aktualisierung der Übersicht zum  
Landesstraßenerhaltungsprogramm (Drs. 20/3554, Anlagen 1+2) gebeten.

Das beigefügte Dokument enthält die aktualisierte Übersicht zum  
Landesstraßenerhaltungsprogramm. Es besteht aus zwei Tabellen analog zu den Anlagen  
1 und 2 der Drs. 20/3554 und hat den Stand 22. Juni 2026.

- Die erste Tabelle „Erhaltungsprogramm 2023 – 2027 – weitere Umsetzung“ enthält  
fertiggestellte, im Bau befindliche und geplante Maßnahmen inkl. LuKIFG-  
Maßnahmen.

- Die zweite Tabelle „Erhaltungsprogramm 2023-2027 – zurückgestellte Maßnahmen“ listet die zurückgestellten Maßnahmen auf. Maßnahmen, die durch LuKiFG in Tabelle 1 berücksichtigt werden konnten, sind hierin nicht mehr aufgeführt.
- Die Tabellen wurden jeweils um eine Spalte LuKiFG und eine Spalte „Bemerkung“ ergänzt.
- Alle Veränderungen gegenüber der Drs. 20/3554 wurden mit einem Sternchen gekennzeichnet.

Mit freundlichen Grüßen



Susanne Henckel

### **Anlagen**

Tabelle „Erhaltungsprogramm 2023 - 2027 – weitere Umsetzung“, 22.06.2026 und

Tabelle „Erhaltungsprogramm 2023 – 2027 - zurückgestellte Maßnahmen“, 22.06.2026

# Erhaltungsprogramm Landesstraßen 2023 – 2027 (Stand 22.06.2026)

## – weitere Umsetzung

Änderungen gegenüber Drs. 20/3554, Anlage 1 sind mit \* gekennzeichnet

Übergeordnetes Projekt	Ggfs. Teilmaßnahme	EHP 23-27 geplant	Aktueller Status	Länge	LuKIFG	Bemerkung
L1, Süderlügum - Medelby	Süderlügum – Ladelund	2025	fertig*	5,5 km		
L1, Süderlügum - Medelby	Süderlügum – Ladelund	2025	im Bau*	3,3 km		
L1, Süderlügum - Medelby	Ladelund - Medelby	2026	fertig* im Bau*	4,7 km* 5,8 km*		Bramstedtlund – Medelby* Ladelund - Bramstedtlund*
L1, Medelby - Osterby*		2027*	geplant 2028*	2,2 km*	JA*	
L1, Osterby- Wallsbüll*		2027*	geplant 2026/ 2027*	1,7 km*	JA*	
L2, OD Süderlügum		2026	geplant 2027*	1,2 km		
L3, Klixbüll - Gläserkrug u. Karlum – Ladelund		2023	fertig	0,8 km		
L4, Lütjenholm - Knorburg		2027	geplant 2027	5,5 km		
L6, Dagebülldamm – Galmsbüll		2023	fertig*	2,4 km		
L6, Galmsbüll - Emmelsbüll		2023	fertig	14,2 km		
L6, Sterdebüll - Langenhorn (Einzelabschnitte)		2027	geplant 2026*	2,0 km		
L9, Dagebülldamm – Galmsbüll		2023	fertig*	3,5 km		
L11, Langenhorn - Altendeich		2027	geplant 2027	1,7 km		
L13, Langenhorn (B5) - Barntemoose		2027	Geplant 2026/ 2027*	1,6 km		
L14, Kleinwiehe - Großenwiehe	Großenwiehe (außerhalb Ortslage) – Kleinwiehe	2024	Fertig	3,1 km		

Übergeordnetes Projekt	Ggfs. Teilmaßnahme	EHP 23-27 geplant	Aktueller Status	Länge	LuKiFG	Bemerkung
L14, Schobüll - B 200		2024	fertig	5,2 km		
L16, Harrislee - Flensburg		2027	geplant 2027	2,7 km		
L21, Ortslage Husby		2024	geplant 2027*	1,7 km		Gemeinde, Vorleistungen*
L21, Sterup - Schrepperie	Sterup - Brunsholm	2023	fertig	5,1 km		
L22, Uelsby - Esmarksüderfeld (Einzelabschnitte)*		2027*	geplant 2026*	3,2 km*	JA*	
L23, Freienwill - Großsoltbrück		2027	geplant 2026*	1,8 km		
L23, Bistoft – Satrup*	OD Satrup*	2027*	geplant 2027*	1,1 km*	JA*	
L23, Bistoft - Satrup	freie Strecke	2023	Fertig	5,3 km		
L23, Satrup - Brebel	Boel - Brebel	2023	fertig	1,4 km		
L26, Hemmelmark – Vogelsang	Hemmelmark – Karlsminde	2026	fertig	5,2 km		
L26, Hemmelmark – Vogelsang	Karlsminde - Kleinwaabs	2026	Fertig*	5,1 km		
L26, Hemmelmark - Vogelsang	Kleinwaabs – Vogelsang* Vogelsang – B 203*	2026/ 2027	Geplant 2026 geplant 2027*	5,7 km* 0,4 km*		
L 28, OD Viöl			fertig	0,8 km		
L28, Böklund - Hollmühle		2027	geplant 2027	4,0 km		
L28, Esperstoft - Gammellund		2023	fertig	10,9 km		
L29, Hollingstedt - Esperstoft	Treia- Esperstoft	2024	fertig	5,6 km		
L29, Hollingstedt – Esperstoft	Hollingstedt - Treia	2027	fertig*	7,4 km		
L29, Esperstoft - Kleinjörl *	Esperstoft – Kleinjörl* OD Kleinjörl*	2027*	geplant 2026/ geplant 2027*	5,0 km* 0,3 km*	JA*	
L32, Osterhever – Oldenswort - Witzwort	Oldenswort - Witzwort	2024	im Bau*	3,5 km		
L32, Osterhever – Oldenswort - Witzwort	Osterhever - K 132	2025	fertig*	9,3 km		
L32, Osterhever – Oldenswort - Witzwort	K 132 - Oldenswort	2026	im Bau*	3,1 km		

Übergeordnetes Projekt	Ggfs. Teilmaßnahme	EHP	Aktueller	Länge	LuKiFG	Bemerkung
		23-27	Status			
			geplant			
L33, St Peter Ording Bad - St Peter Ording Dorf		2026	geplant 2026	2,2 km		
L34, Garding - Marne		2026	geplant 2026	1,9 km		
L34, Mühlendeich - Norderhever		2025	fertig*	2,4 km		
L37, Hollingstedt - Dörpstedt		2026	fertig*	4,1 km		
L39, Fahrbahnerneuerung Dörpstedt - Kropp	OD Groß Rheide	2023	fertig	0,9 km		
L39, Fahrbahnerneuerung Dörpstedt - Kropp	L 37 - L 188	2024	fertig	0,8 km		
<del>L39, Lohe-Föhrden – Tetenhusen</del>		<del>2026</del>	<del>Zurückgestellt*</del>	<del>1,5 km</del>		Neubewertung erforderlich
L40, Schusterkate - Kropp	Schusterkate - Alt Bennebek	2027	geplant 2026	1,5 km*		
L40, Meggerdorf – Schusterkate*		2027*	Geplant 2029*	3,6 km*	JA*	
L44, Haferrögen - Birkenmoor		2026	geplant 2026	2,5 km		
L50, Fiefbergen - Schönberg		2025	fertig*	3,3 km		
L55, Malente (L174) - Dannau	Malente - Sieversdorf; Sieversdorf - Neukirchen; Neukirchen – Dannau	2024/ 2027	fertig	4,6 km		
L55, Malente (L174) - Dannau	Ersatzneubau L55 / Malenter Au (Sieversdorf b. Malente) und OD Sieversdorf	2024	geplant 2027	0,3 km		
L55, Malente (L174) - Dannau	OD Bad Malente	2027	geplant 2027	1,7 km		
L56, OD Malente		2025	geplant 2027	1,0 km		
L57, Eutin (B 76) - Lensahn (L 258)	Schönwalde – Wahrenndorf	2023	fertig	3,9 km		
L57, Eutin (B 76) - Lensahn (L 258)	OD Schönwalde	2025	Im Bau*	1,7 km		
L57, Eutin (B 76) - Lensahn (L 258)	OD Eutin 1. Teilabschnitt	2025	fertig*	1,0 km		
L57, Eutin (B 76) - Lensahn (L 258)	Deckenerneuerung OD Eutin	2025	Im Bau*	0,5 km		
L67, Depenau (A21/B 404) - Ascheberg (B 430)	2. BA OD Ascheberg (Umsetzung durch Gemeinde)	2024	fertig	1,4 km		
L69, Berlin - Gnissau (Einzelabschnitte)*	Ohne OD Gnissau	2026	geplant 2027*	3,3 km		

Übergeordnetes Projekt	Ggfs. Teilmaßnahme	EHP 23-27 geplant	Aktueller Status	Länge	LuKiFG	Bemerkung
L69, Bornhöved - Berlin (Einzelabschnitte)	Dassendorfer Kreuz (L68) – Berlin* Bornhöved – Dassendorfer Kreuz (L68)*	2025	im Bau*/ geplant 2028*	7,3 km* 5,6 km*		zusätzliche Länge durch Verbindung von Einzelabschnitten, die vergleichbaren Aufbau und Zustand haben; Konflikt Baumaßnahme Kreis SE
L69, Berlin - Gnissau (Einzelabschnitte)*	OD Gnissau*	2026*	Geplant 2027*	0,7 km*	JA*	
L75, B 4 bis L 326	OD Alveslohe	2025	Im Bau*	1,4 km		
L81, Grabau - B 432		2024	fertig	1,2 km		
L83, Bad Oldesloe - Sühlen		2024	fertig	5,9 km		
L84, Söhren – Reinfeld		2026	Fertig* Zurückgestellt*	2,0 km* <del>5,3 km*</del>		Für Teilstück (5,3km): Neubewertung erforderlich
L84, Söhren – Reinfeld	OD Bühnsdorf	2026	fertig	0,6 km		
L90, Seybek (K94) - Bad Oldesloe		2026	geplant 2028*	1,1 km		Konflikt Baumaßnahme BAB A1*
<del>L92, Kronsforde – Bliestorf</del>	<del>Krummesse – Bliestorf</del>	<del>2025</del>	<del>Zurückgestellt*</del>	<del>1,2 km</del>		<del>Neubewertung erforderlich</del>
L92, OD Lütjensee	Dornredder - Sieker Landstraße	2023	fertig	1,6 km		
L93, Großensee - B 404 - Trittau (L 160)	freie Strecke, teilweise Abschnitte 20 und 30	2026	fertig*	2,9 km		
L93, Großensee - B 404 - Trittau (L 160)	OD Großensee	2026	Im Bau*	1,0 km		
L96, Freienwill - Hürup*		2027*	Geplant 2027*	3,9 km*	JA*	
L96, OD Weseby*		2027*	Geplant 2028*	2,0 km*	JA*	
L104, Landesgrenze HH/SH - A 23	Trogbauwerk DB – Entwässerung S-Bahn UF Halstenbek, Straße und Nebenflächen*	2025	Geplant 2027*	0,2 km		
L106, OD Appen		2027	Im Bau*	1,8 km		
L109, Holstendorf bis Elmshorn (B 431)		2023	fertig	3,3 km		

Übergeordnetes Projekt	Ggfs. Teilmaßnahme	EHP 23-27 geplant	Aktueller Status	Länge	LuKiFG	Bemerkung
L112, Groß Offenseth-Aspern - Barmstedt (Einzelabschnitte)		2025	geplant 2027	2,3 km		
L112, Steinburg - Hörnerkirchen	A23 - Hörnerkirchen	2023	fertig	5,2 km		
L112, Steinburg - Hörnerkirchen	OD Westerhorn - Brandehörnerkirchen 2	2023/ 2026	geplant 2027*	1,5 km		
L112, Steinburg - Hörnerkirchen	OD Hörnerkirchen 1BA	2023	fertig	0,5 km		
L114, Hingstheider Moor -Wrist		2027	geplant 2027	3,3 km		
L116, Grube Saturn		2025	im Bau	0,9 km		
L118, Kiebitzreihe - Bullendorf		2027	Geplant 2028*	1,9 km*	JA*	
L119, Grevenkop - AS IZ-Süd A23	OD Neuenbrook	2023	fertig	0,4 km		
L120, Krempdorf (L119) bis Kremperheide (K44)*		2024*	Geplant 2027*	8,8 km*	JA*	Abschnitt verlängert bis Kremperheide
L121, OD Hohenlockstedt (B 206 bis K 47)		2025	Im Bau*	2,1 km		
L121, Hohenlockstedt (K 47) - Aukrug (B 430)*		2024*	Geplant 2030*	14,5 km*	JA*	
L122, Bad Bramstedt (K111) - Brokstedt	Hasenkrug - Brokstedt	2023/ 2024	fertig	1,3 km		
L123, Meezen - Hennstedt		2026	Im Bau*	2,4 km		
L125, Bargstedt - Nortorf		2024	fertig	4,3 km		
L126, Fähre Breiholz - Legan	Gehege - Fähre	2023	fertig	1,2 km		
L128, Reher (B 430) bis Puls (K 66)		2026	geplant 2027	3,7 km		
L128, Seefeld - Puls (Einzelabschnitte)		2026	geplant 2027	1,6 km		
L131, NOK - Offenbüttel (K36)		2025	geplant 2026	1,9 km		
L132, NOK - Holstenniendorf		2024	geplant 2026	3,5 km		
L135, Aebtissinwisch - NOK		2026	Fertig*	1,0 km*		

Übergeordnetes Projekt	Ggfs. Teilmaßnahme	EHP 23-27 geplant	Aktueller Status	Länge	LuKiFG	Bemerkung
L135, Neuendorf-Sachsenbande – Dückerstieg		2026	Fertig*	1,8 km		
L136, AS Dammfleth		2023	fertig	0,4 km		
L136, Wewelsfleth - Beidenfleth		2025	Im Bau*	5,2 km		
L137, Landscheide -Ecklak - Aebtissinwisch (L 135)		2026	fertig	6,9 km		
L138 Dingen bis St. Michaelisdonn*		NEU	Im Bau*	1,7 km*	JA*	vgl. Umdruck 20/5588; zusätzl. Maßnahme
L145, OD Eggstedt – L 327	OD Eggstedt – K 24	2023	fertig	2,5 km		
L149, Schlichting-Glüsing		2024	fertig	8,5 km		
L153, Meldorf - Barsfleth (K 33)		2026	Geplant 2026*	4,8 km	JA*	
L155, Karolinenkoog -Durchstich		2027	geplant 2027	2,8 km		
L157, / L 294 Schülperneuensiel – Karolinenkoog		2027	geplant 2027	0,9 km		
L161, Berlin - Seekamp (Einzelabschnitte)	Außerhalb OD Berlin/ OD Berlin	2026	Geplant 2026/ geplant 2027*	1,8 km/ 0,3 km*		
L167, Leezen (B 432) - Neversdorf (A21)	OD Leezen	2025	Geplant 2026	0,6 km		Teilabschnitt wird doch saniert
L167 Todesfelde – Fresdorf (Böschungsrutschung)*		NEU	Geplant 2026*		JA*	vgl. Umdruck 20/5588; zusätzl. Maßnahme
L168, Glückstadt (B431) bis Herzhorn (K7)*		2026*	Geplant 2028*	3,7 km*	JA*	
L171, Wittenbergen – Mückenbusch*		2027*	Geplant 2026*	2,2 km*	JA*	
L174, OD Bad Malente			Fertig*	0,2 km		
L174, Fissau - Waldfrieden		2026	Geplant 2028*	2,7 km		Konflikt Baumaßnahme L57 u.a.
L175, Tensbüttel - Schafstedt*		2027*	Geplant 2027*	5,4 km*	JA*	
L184, OD Ahrensböök*		2027*	Geplant 2028*	2,4 km*	JA*	

Übergeordnetes Projekt	Ggfs. Teilmaßnahme	EHP 23-27 geplant	Aktueller Status	Länge	LuKiFG	Bemerkung
L187, Mohrkirch - L 21*		2027*	Geplant 2028*	7,0 km*	JA*	
L188, Dörpstedt - Klein Bennebek	OD Dörpstedt	2023	fertig	1,0 km		
L188, Dörpstedt - Klein Bennebek	außerhalb der Ortsdurchfahrten	2024/ 2027	fertig	7,9 km		
L188, Dörpstedt - Klein Bennebek*	OD Börm*	2027*	Geplant 2027*	0,4 km*	JA*	
L188, Dörpstedt - Klein Bennebek	OD Klein Bennebek	2024	geplant 2026*	1,0 km		
L191, Schlüttsiel - Hauke-Haien-Koog		2024	fertig	4,0 km		
L194, Achterwehr (L 48)- Landwehr	Flemhude - Landwehr, ohne Ortslage Quarnbek	2023	fertig	3,6 km		
L194, Achterwehr (L 48)- Landwehr	Achterwehr - Flemhude	2023/ 2027	Fertig*	1,3 km		
L194, OD Kronshagen*		2025*	Geplant 2028*	0,5 km*	JA*	
L205, OD Gudow	Reststrecke 2023	2023	fertig	0,2 km		
L205, Wangelau - Büchen (K32)	Büchen - Büchen Dorf	2023	fertig	1,6 km		
L205, Wangelau - Büchen (K32)	OD Schulendorf - OT Franzhagen Gemeindegrenze – Schulendorf*	2025	Geplant 2026	0,6 km/ 0,6 km*		
L205, Wangelau - Büchen (K32)	B 209 – Büchen ohne OD Schulendorf	2025	geplant 2026*	2,2 km*		
L205, Wangelau - Büchen (K32)	OD Büchen	2025	geplant 2027	1,5 km*		
L211, Schlesen - Schönberg		2025	geplant 2026	9,4 km*		
L214, Nieblum - Wyk auf Föhr (Hafen)	Wyk/Hafen bis Nieblum	2025	fertig*	5,1 km		
L216, Kükelühn (L258) - Farve (B202)		2026	geplant 2027	5,5 km		
L219, Wiershop - Kollow		2025	Fertig*	2,1 km		
L222, Stellau - Stapelfeld		2027	geplant 2027	1,8 km		
L225, Timmerhorn - Bargteheide		2025	Fertig*	1,8 km		

Übergeordnetes Projekt	Ggfs. Teilmaßnahme	EHP 23-27 geplant	Aktueller Status	Länge	LuKiFG	Bemerkung
L233 /326 Kaltenkirchen - Kisdorf		2027	geplant 2027	2,4 km		
L235, Neuendorf-Sachsenbande – Kleve*		2026*	Geplant 2028*	6,2 km*	JA*	
L238, Ketelsbüttel - Hemmingstedt (Einzelabschnitte)*		2027*	Geplant 2028*	2,3 km*	JA*	
L239, Süderheistedt (L 150) bis Hennstedt (L 149)		2023	fertig	2,6 km		
L242, Katharinenheerd - L 32*		2027*	Geplant 2027*	6,1 km*	JA*	
L245, Achtrup - Ladelund - Nordmark		2023	fertig	8,9 km		
L246, Leck (B199) - L 3 - L 301	OD Leck	2023	fertig	0,9 km		
L255, Bokelholm (K45) - Deutsch Nienhof	ohne Pflasterstrecke	2025	Fertig*	7,5 km		
L258, Harmsdorf -Nessendorf		2025	geplant 2027	6,4 km		
L268, L 193 - Husby	L 193 - OD Grenze Husby	2023	fertig	5,9 km		
L268, L 193 - Husby	OD Husby	2023/ 2025	Geplant 2027	0,7 km	JA*	
L268, Husby – Munkbrarup*		2026*	Geplant 2027*	3,5 km*	JA*	OD Husby im Bau
L269, Sillerup (L12) - B 200	außerhalb OD Sillerup	2023	fertig*	8,2 km		
L269, B 200 - Klein Jörl*		2026*	Geplant 2027*	4,3 km*	JA*	
L269, Sillerup (L12) - B 200*	OD Sillerup*	2023*	Geplant 2028*	0,8 km*	JA*	
L279, Risum-Lindholm - Niebüll		2024	fertig	4,0 km		
L281, Haselund – Löwenstedt*		2026*	Geplant 2026*	3,0 km*	JA*	
L288, Kolmarer Marsch - Brunsholt (Einzelabschnitte)		2025	Geplant 2027*	3,6 km		
L288, Siethwende - Horst		2025	fertig	3,7 km		
L294, Schülperneuensiel - Karolinenkoog		2027	geplant 2027	2,8 km		

Übergeordnetes Projekt	Ggfs. Teilmaßnahme	EHP 23-27 geplant	Aktueller Status	Länge	LuKiFG	Bemerkung
L295, Wrist - Brokstedt (Einzelabschnitte)*		2027*	Geplant 2028*	5,3 km*	JA*	
L298, OD Langwedel		2023	fertig	1,6 km		
L308, Hanerau-Hademarschen – Oldenbüttel		2024	fertig	5,2 km		
L309, Süseler Moor - Neustadt i.H. (K 45)	Lehmkamp - Süsel	2025	fertig	2,3 km		
L310, Norderhever - Uelvesbüll		2026	geplant 2026	8,0 km		
L310, Osterhever (L 32) - Norderhever (K29)		2024	fertig	4,1 km		
L316, Hademarschen - Gokels		2023	fertig	3,7 km		
L326, Kaltenkirchen - Kisdorf		2027	geplant 2027	0,7 km		
L327, OD Hochdonn	OD Hochdonn	2025	Geplant 2026*	1,6 km		abhängig Dritter
L332, Stockelsdorf - AS Mönkhagen	AS Mönkhagen und L 184 bis OD Stockelsdorf, RW	2023	fertig	1,7 km		

## Erhaltungsprogramms 2023 – 2027 (Stand 22.06.2026)

### - zurückgestellte Maßnahmen

LuKIFG-Maßnahmen nicht mehr aufgeführt, da nun in Tabelle „Erhaltungsprogramm 2023-2027 - weitere Umsetzung“ enthalten;  
weitere Änderungen gegenüber Drs. 20/3554, Anlage 2 sind mit \* gekennzeichnet

Übergeordnetes Projekt	Ggfs. Teilmaßnahme	EHP 23-27 geplant	Begründung	Länge	LuKIFG	Bemerkung
L11, OD Bredstedt		2024	Dritte	1,9 km	nein	Fehlende Vorleistungen Dritter
L39, Lohe-Förden – Tetenhusen*		2026*	Neubewertung*	1,5 km*	nein*	Neubewertung erforderlich; bisher in Anlage 1*
L71, Reinsbek (K94) - Steindamm (L184)	Reinsbek - Tankenrade	2027	Neubewertung	4,3 km	Nein	
L83, Klein Gladebrügge - Dreggers		2025	Neubewertung	4,7km	Nein	
L84, Söhren – Reinfeld*		2026*	Neubewertung*	5,3 km*	Nein*	2,0 km fertig; Teilstück (5.3 km) Neubewertung erforderlich; bisher in Anlage 1*
L92, Kronsforde – Bliestorf*	Krummesse – Bliesdorf*	2025*	Neubewertung*	1,2 km*	Nein	Neubewertung erforderlich; bisher in Anlage 1*
L104, Landesgrenze HH/SH - A 23	Schnenefeld - A 23	2025	Dritte	4,2 km	Nein	Widerstand Gemeinde
L167, Leezen (B 432) - Neversdorf (A21)	Leezen - Neversdorf	2025	Neubewertung	2,1 km	Nein	
L200, Breitenfelde (B207) - Woltersdorf		2027	Neubewertung	4,0 km	Nein	
L209, L 217 - Burg	Landkirchen - Burg	2023	Neubewertung	1,9 km*	Nein	
L220, Kühsen (L199) - Berkenthin (B208)	OD Kühsen	2023	Dritte	0,1 km	Nein	Fehlende Vorleistungen Dritter
L309, Süseler Moor - Neustadt i.H. (K 45)	Süsel – Neustadt i.H.	2025	Neubewertung	5,1 km	Nein	