

**Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 15/4639**

**Finanzministerium
des Landes
Schleswig-Holstein**

Vorsitzende
des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Frau Ursula Kähler, MDL
Landeshaus
24105 Kiel

Staatssekretär

Kiel, den 23. Juni 2004

Unterrichtung des Finanzausschusses über wesentliche Abweichungen in der Ausführung von Baumaßnahmen von den Finanzierungsunterlagen-Bau bzw. der Baunutzung von dem Baunutzungskonzept gem. § 54 Abs. 3 LHO

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

bei wesentlichen Abweichungen in der Ausführung von Baumaßnahmen bzw. bei der Baunutzung von dem Nutzungskonzept ist die Landesregierung nach § 54 (3) LHO verpflichtet, den Finanzausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtages unverzüglich zu unterrichten.


Diesbezüglich möchte ich Sie darauf hinweisen, dass das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein folgende Kostensteigerungen bzw. Abweichungen vom Baunutzungskonzept angemeldet hat:

Postfach 7127 • 24171 Kiel
Dienstgebäude:
Düsternbrooker Weg 64
24105 Kiel
Telefon (04 31) 988-4007
Telefax (04 31) 988-4182

Vorhaben	Kapitel veran- schlagt bei	bisher geneh- miger Kosten- rahmen	neuer Kosten- rahmen	Begründung
Erweiterung der Mensa der Universität Lübeck	EP 1212 TG 74	2.591 T€	3.100 T€	Die Planungen aus dem Jahr 1996 entsprechen nicht den heutigen Anforderungen. Da sich gegenüber dieser ursprünglichen Planung ein erheblicher Mehrbedarf im Bereich der Küchentechnik, der Free-Flow-Ausgabe und der Umplanung durch die zwischenzeitliche Entscheidung des Wettbewerbs über die Gestaltung des Stadtteilparks ergeben hat, konnte der bisherige Kostenrahmen nicht gehalten werden. Die 1. Nachtrags FU-Bau wurde hierzu am 8. Juni genehmigt.
UK S-H Campus Lübeck Anbau für die Klinik für Herzchirurgie am Haus 13	Titel 1207- 722 22	1.610 T€	ca.1.940 T€	Aus Anlass der im November und Dezember 2003 aufgetretenen Wundinfektionen in einem der drei Operationssäle erfolgte 2004 eine Begehung der herzchirurgischen Operationssäle des Hauses 13 am UK S-H Campus Lübeck mit dem Ergebnis, dass unmittelbar mit der anlaufenden Maßnahme zusätzliche raumluftechnische Anpassungen (u. a. Erneuerung der OP-Decke) erforderlich sind. Der Planungsauftrag zur Aufstellung der 1. Nachtrags FU-Bau- wurde am 16. Juni erteilt.

Ich bitte um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen


Uwe Döring