Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Schleswig-Holstein
Ministerium für Wirtschaft,
Verkehr, Arbeit, Technologie
und Tourismus

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie
und Tourismus | Postfach 71 28 | 24171 Kiel

Staatssekretär

An den Vorsitzenden des
Wirtschaftsausschusses des
Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Dr. Andreas Tietze, MdL
Landeshaus
24105 Kiel

Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 19/5542

17. März 2021

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Dr. Tietze,

wie in der Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 17. März 2021 gewünscht, übersende ich Ihnen gerne meine Ausführungen zum Sachstand der Reaktivierung der Bahnstrecke Kiel – Schönberger Strand.

Die Baumaßnahme teilt sich in 2 Planfeststellungsabschnitte (PFA). Beim PFA 1 (Los 1) handelt es sich um den Bereich zwischen dem Abzweig in Kiel-Süd und dem Bahnhof Kiel-Oppendorf. Die Baumaßnahmen in diesem Streckenabschnitt wurden mit der Inbetriebnahme am 04.09.2017 abgeschlossen. Innerhalb dieses Streckenabschnittes folgte dann in 2018/2019 noch die Sanierung der Schwentinebrücke.

Der PFA 2 umfasst das (wesentlich größere) Reststück Kiel-Oppendorf – Schönberger Strand. Hier muss man wiederum unterscheiden zwischen Instandsetzungsarbeiten (ohne Planfeststellungsverfahren möglich) und Ausbaumaßnahmen (vorheriges Planfeststellungsverfahren notwendig).

<u>Sachstand zu den Instandsetzungsarbeiten (PFA 2)</u>
Die Instandsetzungsarbeiten wurden in verschiedene Lose aufgeteilt. Die Instandsetzung des Loses 2.1 von km 8,2 (Bf. Schönkirchen) bis km 12,4 (Bahnübergang „Hagener Moor“) konnte im Sommer 2018 fertiggestellt werden. Aktuell laufend die Instandsetzungsarbeiten im Los 2.2. Dies umfasst den Bereich Probsteierhagen (km 12,722 – 13,090) und den Streckenabschnitt zwischen Passade und Schönberg (km 16,180 – 20,182). Die Fertigstellung dieser Bauabschnitte erfolgt im Sommer 2021.

Im Anschluss sollen ab Herbst 2021 die beiden noch ausstehenden Instandsetzungsabschnitte von Probsteierhagen bis Passade (km 13,09 – 16,18) (Los 2.3) und im Los 3 von Schönberg bis zum Schönberger Strand (km 20,5 – 23,45) in Angriff genommen werden. Für das Los 3 wird noch ein Erbbaurechtsvertrag zwischen der AKN und dem VVM und der Gemeinde Schönberg abgeschlossen. Die Fertigstellung dieser Bauabschnitte soll bis Sommer 2022 erfolgen.

Sachstand zum Planfeststellungsverfahren (PFA 2)

Die Planfeststellungsunterlagen wurden durch die AKN fertiggestellt und liegen derzeit bei der Anhörungs- und Plangenehmigungsbehörde (APV) zur Prüfung der Auslagefähigkeit. Eine Auslegung der Planunterlagen soll noch in diesem Jahr erfolgen, wobei hier noch verfahrensrechtliche Besonderheiten aufgrund der Corona-Lage wie etwa Online-Konsultationen zu prüfen sind.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Thilo Rohlfs